

ПРОТОКОЛ № 11
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
Меленковского муниципального округа Владимирской области

г. Меленки, администрация Меленковского муниципального округа,
30.06.2026 г.

Под председательством: Никитаева В.К. - заместитель главы администрации Меленковского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии

Присутствовали:

Рогоулина Э.В. - первый заместитель главы администрации Меленковского муниципального округа

Промышляева Т.А. - и.о. заместителя главы администрации Меленковского муниципального округа, начальник финансового управления

Ларина Н.И. - заместитель главы администрации Меленковского муниципального округа, председатель комитета по муниципальному имуществу

Русаков О.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Меленковского муниципального округа

Макарова С.Ю. - начальник юридического отдела администрации Меленковского муниципального округа

Рогова Е.В. - заведующий отделом капитального строительства МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа»

Муравьева К.В. - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа»

Чикирева О.К. - главный редактор МАУ «Редакция газеты «Меленковский Коммунар»

Чернова В.Ф. - директор МКУ «Управление городского хозяйства»

Котова Н.А. - главный специалист отдела капитального строительства МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа», секретарь комиссии

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Информация о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «БЛАГОДВОР» по благоустройству дворовых и прилегающих территорий в 2026 году.

2. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области».

По первому вопросу:

Выступил В.К. Никитаев. В рамках реализации **федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»** сообщила что постановлением администрации Меленковского муниципального округа от 16.06.2026 № 1126 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области» и утверждена схема благоустройства «Сквер по ул. Комсомольская, г. Меленки (фотозона)», на которой планируются в 2026 году следующие виды работ: устройство арт-объекта (фотозона); устройство дорожки из брусчатки; устройство освещения; озеленение. Сметная документация разработана на сумму 702 021,26 руб. Электронный аукцион состоялся 18.06.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0128 от 29.06.2026 г., подрядная организация ООО «СТРОЙГРУЗ», сроки выполнения работ с 30.06.2026 г. по 31.08.2026.г, сумма контракта 702 021,26 руб.

Утверждены результаты Всероссийского онлайн-голосования по выбору дизайн-проекта общественной территории «Сквер по ул. Комсомольская г. Меленки, 3 этап» (г. Меленки, ул. Комсомольская, д.121), планируемой к благоустройству в 2027 году в рамках реализации муниципальной программы, на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru (протокол № 10 от 18.06.2026). В Меленковском муниципальном округе всего проголосовало 3819 человек, что составляет 100,4%. По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал **2-й вариант** дизайн-проекта благоустройства «Сквер по ул. Комсомольская г. Меленки, 3 этап» - 3543 голоса, который планируется благоустроить в 2027 году **устройство пешеходной зоны и пирса**, в т.ч. дорожка из тротуарной плитки, ограждение набережной, освещение (опоры со светильниками), озеленение (клумбы с посевом газона и посадкой кустарников), устройство **смотровой площадки с лавочками и урнами**.

Реализация регионального проекта «БЛАГОДВОР». Текущее состояние

Будет благоустроено 13 территорий, в т.ч. 11 дворовых территорий и 2 прилегающие территории.

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Владимирская область, Меленковский муниципальный округ, д. Паново, ул. Молодежная, д. 2, д. 3. Электронный аукцион состоялся 22.04.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0065 от 04.05.2026 г., Подрядная организация Индивидуальный предприниматель Мамоян Мелсик Титалович. Сроки выполнения работ с 15.05.2026 г. по 15.08.2026.г, сумма контракта 3 768 278,57 руб. Работы ведутся. Техническая готовность 30 %.

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Меленки, ул. 60 лет Октября, д.29. Электронный аукцион состоялся 15.04.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0055 от 27.04.2026 г., подрядная организация Индивидуальный предприниматель Фролов Василий Александрович, сроки выполнения работ с 15.05.2026 г. по 15.07.2026.г, сумма контракта 4 004 386,10 руб. Работы ведутся, Техническая готовность 80 %.

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Меленки, ул. Академика Королева,

д. 25. Электронный аукцион состоялся 17.04.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0057 от 28.04.2026 г., подрядная организация ООО «Гелиос+», сроки выполнения работ с 15.05.2026 г. по 15.07.2026.г, сумма контракта 5 027 341,50 руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены 29.06.2026 г.

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Меленки ул. Конышева, д. 15, д.17, ул. Чкалова, д. 60 и прилегающей территории — подъезд к многоквартирному дому № 15 по ул. Конышева в г. Меленки. Электронный аукцион состоялся 17.04.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0059 от 29.04.2026 г., подрядная организация ООО «СТРОЙГРУЗ», сроки выполнения работ с 15.05.2026 г. по 15.08.2026.г, сумма контракта 5 910 449,28 руб. Работы ведутся. Техническая готовность 75%.

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Меленки ул. Конышева д. 1 «а», ул. Муромская, д. 3 и прилегающей территории — тропа между многоквартирными домами № 5 по ул. Ак. Королева и Конышева д. 1 «а» в г. Меленки. Электронный аукцион состоялся 17.04.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0059 от 29.04.2026 г., подрядная организация ООО «СТРОЙГРУЗ», сроки выполнения работ с 15.05.2026 г. по 15.08.2026.г, сумма контракта 5 027500,14 руб. Работы ведутся. Техническая готовность 25%.

- Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Меленки, ул. Венедиктова, д.3 «а», ул. Кирова д. 34 (в рамках текущих расходов) аукцион состоялся 27.05.2026. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0088 от 09.06.2026 г., подрядная организация Индивидуальный предприниматель Фролов Василий Александрович, сроки выполнения работ с 09.06.2026 г. по 08.09.2026.г, сумма контракта 5 274 099,64 руб. Работы ведутся. Техническая готовность 90 %.

Решили:

1. Утвердить 2-й вариант дизайн-проекта благоустройства «Сквер по ул. Комсомольская г. Меленки, 3 этап» **устройство пешеходной зоны**, в т.ч. дорожка из тротуарной плитки, ограждение набережной, опоры со светильниками, клумбы с посевом газона и посадкой кустарников, **пирс (смотровая площадка) с лавочками и урнами**.

2. Контролировать ход выполнения работ в соответствие с муниципальными контрактами и их сроками — постоянно.

3. Информацию о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «БЛАГОДВОР» по благоустройству дворовых и прилегающих территорий разместить на официальном сайте администрации Меленковского муниципального округа, в газете «Меленковский Коммунар» и в социальных сетях.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Выступила Рогова Е.В. об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области» по состоянию на 01.07.2026 г.

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области» и разместить на сайте администрации Меленковского муниципального округа (приложение к Протоколу).

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя комиссии:

Секретарь комиссии



В.К. Никитаев

Н.А. Котова

Приложение 1
к протоколу № 11 от 30.06.2026 г.

Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству
в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального
округа Владимирской области»
по состоянию на 01.07.2026 г.

тыс. руб

Муниципалитет	Меленковский муниципальный округ
Код ОКТМО	17542000
Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость (тыс. руб)	5 083,36800
Сметная стоимость (тыс. руб)	5 083,36800
Законтрактованная стоимость (тыс. руб)	5 083,36800
Выплаченная стоимость (тыс. руб)	0,00
Сумма экономии средств по контрактам (тыс. руб)	0,00000
Факты трудового вовлечения	0
Факты прочего вовлечения	0
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	56
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации
Меленковского муниципального округа
Э.В. Рогулина


(должность, ФИО)


Заведующий отделом капитального строительства
Е.В. Рогова


(должность, ФИО)

Главный специалист отдела капитального
строительства Котова Н.А.

(должность, ФИО)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

М.П.

30.06.2026