

ПРОТОКОЛ № 7

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области

г. Меленки, администрация Меленковского муниципального округа, актовый зал
29.05.2026 г. 13.00 ч.

Председательствовал: Никитаев В.К. - заместитель главы администрации Меленковского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии

Присутствовали:

Рогоулина Э.В. - первый заместитель главы администрации Меленковского муниципального округа

Промышляева Т.А. - и.о. заместителя главы администрации Меленковского муниципального округа, начальник финансового управления

Ларина Н.И. - заместитель главы администрации Меленковского муниципального округа, председатель комитета по муниципальному имуществу

Русаков О.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Меленковского муниципального округа

Ежова Е.В. - начальник земельного отдела администрации Меленковского муниципального округа

Рогова Е.В. - заведующий отделом капитального строительства МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа»

Муравьева К.В. - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа»

Чикирева О.К. - главный редактор МАУ «Редакция газеты «Меленковский Коммунар»

Чернова В.Ф. - директор МКУ «Управление городского хозяйства»

Белянцева И.А. - главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства», секретарь комиссии

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Информация о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «БЛАГОДВОР» по благоустройству дворовых и прилегающих территорий в 2026 году.

2. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области».

По первому вопросу:

Выступила Е.В. Рогова. В рамках реализации **федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»** напомнила, что при проведении торгов экономия денежных средств составила 659 368,77 руб. Для увеличения результатов на сэкономленные денежные средства, которые должны быть израсходованы в году предоставления субсидии, планируется создание арт-объекта- фотозона на сквере по ул. Комсомольская (г. Меленки, ул. Комсомольская, д.121) 4 этап.

В проведенном режиме видеоконференцсвязи 29.05.2026 в 9.00 ч Министерством ЖКХ по Владимирской области была доведена информация о рекомендациях Минстроя России исключать в наименовании общественных территорий слово «этап». В наименовании должно быть указано зонирование территорий.

Русаков О.М. Ознакомил со схемой «Сквер по ул. Комсомольская г. Меленки», устройство арт-объекта-фотозона.

Выступила И.А. Белянцева. В настоящее время в связи с изменением адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году, в период с 08.05.2026 по 07.06.2026 проходит общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области» и в период с 27.05.2026 по 07.06.2026 общественное обсуждение схемы «Сквер по ул. Комсомольская г. Меленки, 4 этап», устройство арт-объекта.

Е.В. Рогова доложила статистику по Всероссийскому онлайн-голосованию граждан по выбору дизайн-проекта общественной территории «Сквер по ул. Комсомольская г. Меленки, 3 этап», планируемой к благоустройству в 2027 году в период с 21 апреля по 12 июня 2026 года. По состоянию на 29 мая 2026 проголосовало 2547 человек это 67% от плана 3801 человек. Работа ведется.

Реализация регионального проекта «БЛАГОДВОР».

В 2026 году в рамках реализации регионального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий, расположенных в муниципальных образованиях Владимирской области» Губернатором Владимирской области принято решение о выделении из областного бюджета средств на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий. Администрации Меленковского муниципального округа на эти цели выделено 29 090 600,00 рублей, в т.ч. областной бюджет — 29 061 500,00 руб., местный бюджет — 29 100,00 рублей. Предельный уровень софинансирования субсидии из областного бюджета не более 99,9%. Софинансирование из местного бюджета составляет 0,1%.

Будет благоустроено 13 территорий, в т.ч. 11 дворовых территорий и 2 прилегающие территории.

Все аукционы состоялись. Экономия в ходе аукционов составила 78,53577 тыс. рублей.

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Владимирская область, Меленковский муниципальный округ, д. Паново, ул. Молодежная, д. 2, д. 3. Электронный аукцион состоялся 22.04.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0065 от 04.05.2026 г., Подрядная организация Индивидуальный предприниматель Мамоян Мелсик Титалович.

Сроки выполнения работ с 15.05.2026 г. по 15.08.2026 г., сумма контракта 3 768 278,57 руб. Работы ведутся. Техническая готовность 1%.

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Меленки, ул. 60 лет Октября, д.29. Электронный аукцион состоялся 15.04.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0055 от 27.04.2026 г., подрядная организация Индивидуальный предприниматель Фролов Василий Александрович, сроки выполнения работ с 15.05.2026 г. по 15.07.2026 г., сумма контракта 4 004 386,10 руб. Работы приостановлены на 14 дней, т.к. ведется замена теплотрассы.

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Меленки, ул. Академика Королева, д. 25. Электронный аукцион состоялся 17.04.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0057 от 28.04.2026 г., подрядная организация ООО «Гелиос+», сроки выполнения работ с 15.05.2026 г. по 15.07.2026 г., сумма контракта 5 027 341,50 руб. Работы ведутся. Техническая готовность 40%.

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Меленки ул. Конышева, д. 15, д.17, ул. Чкалова, д. 60 и прилегающей территории — подъезд к многоквартирному дому № 15 по ул. Конышева в г. Меленки. Электронный аукцион состоялся 17.04.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0059 от 29.04.2026 г., подрядная организация ООО «СТРОЙГРУЗ», сроки выполнения работ с 15.05.2026 г. по 15.08.2026 г., сумма контракта 5 910 449,28 руб. Работы ведутся. Техническая готовность 30%.

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Меленки ул. Конышева д. 1 «а», ул. Муромская, д. 3 и прилегающей территории — тропа между многоквартирными домами № 5 по ул. Ак. Королева и Конышева д. 1 «а» в г. Меленки. Электронный аукцион состоялся 17.04.2026 г. По данному объекту заключен муниципальный контракт № 0059 от 29.04.2026 г., подрядная организация ООО «СТРОЙГРУЗ», сроки выполнения работ с 15.05.2026 г. по 15.08.2026 г., сумма контракта 5 027 500,14 руб. Работы ведутся. Техническая готовность 5%.

- Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Меленки, ул. Венедиктова, д.3 «а», ул. Кирова д. 34 (в рамках текущих расходов) аукцион состоялся 27.05.2026. Победитель Индивидуальный предприниматель Фролов Василий Александрович. Плановая дата подписания муниципального контракта до 10.06.2026

Решили:

1. Учесть рекомендации Минстроя России по изменению наименования общественной территории благоустройства «Сквер по ул. Комсомольская г. Меленки, 4 этап» и откорректировать наименование общественной территории в проекте муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области» изменив слова «4 этап» на слово «(фотозона)» - срок до ее утверждения.

2. Контролировать ход выполнения работы в соответствии с муниципальными контрактами и их сроками - постоянно.

3. Информацию о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «БЛАГОДВОР» по благоустройству дворовых и прилегающих территорий разместить на официальном сайте администрации Меленковского муниципального округа, в газете «Меленковский Коммунар» и в социальных сетях.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Выступила Рогова Е.В. об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области» по состоянию на 01.06.2026 г.

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области» и разместить на сайте администрации Меленковского муниципального округа (приложение к Протоколу).

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя комиссии:

Протокол вела




В.К. Никитаев

И.А. Белянцева

Приложение 1
к протоколу № 7 от 29.05.2026 г.

Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству
в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального
округа Владимирской области»
по состоянию на 01.06.2026 г.

		тыс. руб
Муниципалитет	Меленковский муниципальный округ	
Код ОКТМО	17542000	
Общее количество контрактов на текущий год	2	
В статусе "Черновик"		
В статусе "Готовится документация"	1	
В статусе "Размещён на площадке"		
В статусе "Выбран исполнитель"		
В статусе "Контракт заключён"	1	
В статусе "Приёмка работ"		
В статусе "Есть претензии"		
В статусе "Контракт расторгнут"		
В статусе "Контракт закрыт"		
Планируемая стоимость (тыс. руб)	5 083,36800	
Сметная стоимость (тыс. руб)	5 083,36800	
Законтрактованная стоимость (тыс. руб)	4 423,99923	
Выплаченная стоимость (тыс. руб)	0,00	
Сумма экономии средств по контрактам (тыс. руб)	659,36877	
Факты трудового вовлечения	0	
Факты прочего вовлечения	0	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	56	
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0	

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации
Меленковского муниципального округа
Э.В. Рогулина

(должность, ФИО)

Заведующий отделом капитального строительства
Е.В. Рогова

(должность, ФИО)

Главный специалист отдела капитального
строительства Котова Н.А.

(должность, ФИО)



Рогулина
(подпись)

Рогова
(подпись)

Котова
(подпись)

29.05.2026